

**Projectenboek
behorende bij de
Rekening 2024
Beek, mei 2025**

Inhoudsopgave

Projectnaam	Nummer	Blz
Algemeen		6
In 2024 afgeronde projecten		8
Rioolvervanging Klinkeberglaan	2023-06	9
Skatepark De Haamen	2023-03	10
Het Groene Net	2013-23	11
Gevoteerde investeringsprojecten		12
Ontkluizing Keutelbeek fase 1b	2013-07b	13
Herinrichting Schimmerterweg	2013-09	14
Stationsomgeving Beek-Elsloo	2016-02	15
Realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek	2017-01	16
Verkeersmaatregelen Spaubeek (DoKuSoZa)	2020-04	17
Versneld verleden openbare verlichting	2023-02	18
Bebording	2023-03	19
Aanplant bomen	2023-04	20
Led-verlichting De Haamen	2022-01	21
Dorpsgaard Genhout	2022-02	22
Knopen lopen: toeristische bewegwijzering	2022-03	23
Vliegveldweg, omgeving entree MAA	2023-05	24
Gemalen: elektrotechnische installaties	2023-06	25
VRI Zandstraat	2024-02	26
Deels gevoteerde investeringsprojecten		27
Ontkluizing Keutelbeek fase 2	2013-07c	28
Reconstructie Stationstraat	2016-01	29
Zonneweiden Aviation Valley	2018-01	31
Reconstructie Siekendaalstraat	2021-02	32
Realisatie Kindcentrum Beek	2021-04	33
Herinrichting Markt	2021-05	34
Upgrading Carmelwijk	2024-01	35
Reconstructie DokuSoza, Op 't Broek en Op 't Veldje Spaubeek	2023-01	37
Reconstructie Kelmonderhofweg, Eerdshaag, Kelmonderstraat en Holleweg	2023-08	38
Reconstructie Hubertusstraat-Groot Genhouterstraat	2023-09	39

Niet gevoteerde investeringsprojecten		40
Vijvers Genbroek	2023-01	41
Overige projecten		42
Warmtenet Zuid-Limburg	2023-10	43
Startersleningen	2014-05	44
Stimuleringsleningen	2016-04	45

Algemeen

In deze bijlage bij de Rekening 2024 zijn standaard projectenlijsten opgenomen met betrekking tot in 2024 lopende projecten. Wijzigingen ten opzichte van de projectenlijsten zoals opgenomen in voorgaande P&C-documenten zijn **oranje** gedrukt.

Definitie project:

Een project is een in tijd en middelen begrensde activiteit om iets te creëren. Het onderscheid zich van een programma of product door zijn eenmalige karakter en het feit dat een project jaar overschrijdend is. Een project vereist een specifieke (project)managementomgeving. Dit vraagt om een specifieke verantwoording inzake voortgang, scopewijzigingen en dekking richting bestuur (en management).

Toelichting votering:

In de projectenlijst wordt aangegeven of het project door de raad is gevoteerd of niet. Dit kan middels een afzonderlijk raadsbesluit en in specifieke gevallen middels een beslispunt in de reguliere P&C documenten. Pas nadat de raad een project heeft gevoteerd, kan worden gestart met de uitvoering. Votering kan ook op onderdelen plaatsvinden zoals bij een voorbereidingsbudget.

Toelichting tabel dekking:

In de tabel dekking kunnen de volgende omschrijvingen voorkomen:

- Bijdrage exploitatiebudgetten. Dekking komt uit de reguliere exploitatiebudgetten.
- Bijdrage derden. Van derden wordt een bijdrage in het project ontvangen.
- Bijdrage subsidies. Hierbij wordt nog aangegeven of deze zijn aangevraagd, verleend (toezegging) of vastgesteld (onherroepelijk toegekend).
- Dekking vanuit bestaande reserves/voorzieningen.
- Afschrijvingslasten. Het project wordt (deels) gedekt door meerjarige afschrijvingslasten. In de toelichting wordt aangegeven voor hoeveel jaar de afschrijving loopt.
- Tekort (nog geen dekking). Dit is het bedrag waarvoor nog geen dekking is. Deze dekking moet nog worden gezocht.

Voor de eerste vijf bullets geldt dat deze financieel zijn opgenomen in de begroting. Voor de zesde bullet "tekort" geldt dat deze nog niet financieel in de begroting is opgenomen.

BTW-regime:

Afhankelijk van het project is de BTW op gemaakte kosten (deels) aftrekbaar of compensabel of kostprijsverhogend. In de uitgaven van het project wordt rekening gehouden met het betreffende BTW-regime. Is van een project de BTW volledig aftrekbaar of compensabel dan staan hier bedragen exclusief BTW. Is van een project de BTW (deels) kostprijsverhogend, dan wordt het bedrag opgenomen dat het de gemeente kost, dus inclusief BTW.

In 2024 afgeronde projecten

Projectlijst	Project	Raming	Werkelijk	Restant
2023-06	Rioolvervanging Klinkeberglaan	300.000	171.161	128.839
2023-03	Skatepark De Haamen	80.000	80.026	-26
2013-23	Het Groene Net	279.750	279.750	0

Skatepark De Haamen

2023-03

Projectnummer	I.189	Datum	31-12-2024																
Portefeuillehouder	R. Dirx																		
Projectleider	H. Ras																		
Programma's	3 (maatschappelijk nut)																		
Periode	01.02.2023 tot 01.07.2024																		
Doelstelling	Bewegen voor jongeren																		
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> afdeling Ruimte en Samenleving <u>Extern:</u> uitvoerende partijen NIJHA en Skeleton																		
Gerealiseerd 2024	In 2023 was de urban dance floor van NIJHA al gerealiseerd. In 2024 is het skatepark gerealiseerd en geopend door wethouder Diederik in samenwerking met Sportlandgoed De Haamen, Limburg Cycling en MOZL.																		
Eerdere besluitvorming	Raad 15 juni 2023																		
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table><tr><td></td><td>Raming</td><td>Gevoteerd</td><td>Werkelijk(*)</td><td>Restant</td></tr><tr><td>Uitvoering (prijspeil 2023)</td><td>80.000</td><td>ja</td><td>80.026</td><td>-26</td></tr></table> (*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen kosten 2024 bedragen € 49.600. Er zijn geen kosten van ambtelijke projectleiders geboekt. <u>Dekking</u> <table><tr><td>Uitvoeringskrediet</td><td>80.000</td></tr><tr><td>Subsidie (*)</td><td>n.v.t.</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>80.000</td></tr></table> (*) d.m.v. crowd funding is € 2.518 opgehaald.				Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Uitvoering (prijspeil 2023)	80.000	ja	80.026	-26	Uitvoeringskrediet	80.000	Subsidie (*)	n.v.t.	Totaal	80.000
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant															
Uitvoering (prijspeil 2023)	80.000	ja	80.026	-26															
Uitvoeringskrediet	80.000																		
Subsidie (*)	n.v.t.																		
Totaal	80.000																		

Het Groene Net

2013-23

Projectnummer	R.2.2.67	Datum	31-12-2024
Portefeuillehouder	R. Schwillens		
Projectleider	L. Bischoff		
Programma's	4 (maatschappelijk nut)		
Periode	2009 – 31.12.2024		
Doelstelling	Met de realisatie van het Groene Net, een warmtenet dat gebruik maakt van restwarmte van Chemelot, voorzien in de warmtebehoefte van een groot deel van de gebouwen binnen de Westelijke Mijnstreek en mogelijk daarbuiten. Daarmee biedt het Groene Net een kansrijke mogelijkheid om invulling te geven aan de warmtetransitie.		
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afdelingen Ruimte en BMO <u>Extern:</u> Gemeente Stein, Sittard-Geleen, Provincie Limburg, Ministerie Economische Zaken, Ennatuurlijk, ZoWonen, LEF, Enexis en Mijn Streekwarmte BV.		
Gerealiseerd 2024	In de 'Samenwerkingsovereenkomst Het Groene Net' uit 2025 is aan HGN een exclusief ontwikkelrecht verleend voor de ontwikkeling van een warmte-net op het grondgebied van de gemeenten. Inmiddels is duidelijk dat HGN in de huidige scope niet tot ontwikkeling zal komen. Op dit moment loopt het project Warmtenet Zuid-Limburg. Aangezien participatie in het project WZL op gespannen voet staat met dit exclusiviteitsrecht, is met Ennatuurlijk een overeenkomst op hoofdlijnen gesloten waarin diverse afspraken zijn gemaakt, onder over een nieuw concessiegebied. Dit concessiegebied wordt beperkt tot het huidige netwerk HGN Noord/ Sittard-west. Beek is daarmee uit de SOK gestapt. Hiermee is het project HGN in feite beëindigd. Deze rapportage is dan ook de laatste over dit project.		
Eerdere besluitvorming	Het Groene Net (HGN): 2010: Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet € 75.000 als onderdeel resultaatbestemming 2009 (raadsbesluit); 2e Berap 2014: voorziening Beeks aandeel voorbereidingskosten Groene Net (€ 204.750).		
Financieel overzicht	Uitgangspunt is dat voorbereidingskosten fasegewijs worden ingebracht in het bedrijf. Nu is geconcludeerd dat HGN er niet gaat komen, heeft een eindafrekening met de gemeente Sittard-Geleen plaatsgevonden van de voorbereidingskosten van € 276.652. Deze kosten zijn volledig gedekt uit de HGN-voorziening. Eventuele consequenties als gevolg van de overeenkomst op hoofdlijnen over de aanpassing van de SOK zijn als risico opgenomen in het risicomanagementsysteem.		

Gevoteerde investeringsprojecten

Ontkluizing Keutelbeek fase 1b

2013-07b

Projectnummer	I.054.05,06,10,11,19	Datum	31-12-2024																								
Portefeuillehouder	R. Schwillens																										
Projectleider	P. Janssen																										
Programma's	5 (economisch en maatschappelijk nut)																										
Periode	Tot 31.12.2025																										
Doelstelling	De ontkluizing van de Keutelbeek leidt tot het scheiden van schoon water en vuil rioolwater, minder belasting op de rioolwaterzuivering, een nieuw leefgebied voor flora en fauna, herstel van het historische dorpsbeeld en een opknapbeurt voor straat en landschap. Deelproject fase 1b betreft het tracé vanaf de Luciastraat, door de Stegen, Burg. Lemmenstraat Broekhovenlaan en Bourgognestraat naar de Oude Pastorie. Aangezien besloten is om de Keutelbeek door de Stegen aan te leggen wordt de rehabilitatie van de Stegen geïntegreerd.																										
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Ruimte (riolering, wegen, grondverwerving, bestemmingsplan, archeologie) <u>Extern:</u> WL, NUTS-beheerders, perceeleigenaren, burgers (interactief planproces)																										
Gerealiseerd 2024	8 februari 2024 heeft de raad ingestemd met de kredietvoting voor de aanleg van de extra riolering in de Luciastraat-Stegen, dit als gevolg van een ontwerpfout. De werkzaamheden zijn medio april gestart en medio juni afgerond. De werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verwijderen van verhardingen, grondwerk, het metselen van rioolputten en het aanleggen van riolering. Het ontwerpend bureau is aansprakelijk gesteld voor de kosten die samenhangen met de extra werkzaamheden. De claim is momenteel nog in behandeling bij de verzekeraar.																										
Eerdere besluitvorming	Kredietvoting raad 23 april 2020. Raad 1 juli 2021 kredietindexering (1 ^e Bestuursrapportage 2021). Raad 8 december 2022 aanvullende kredietvoting. Raad 8 februari 2024 (23vra00201).																										
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table><tr><td></td><td>Raming</td><td>Gevoteerd</td><td>Werkelijk(*)</td><td>Restant</td></tr><tr><td>Uitvoering (prijspeil 2024)</td><td>6.002.000</td><td>ja</td><td>5.916.049</td><td>85.951</td></tr></table> (*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2024 bedragen € 371.345, hiervan betreft € 31.638 het activeren van ambtelijke uren van projectleiders inclusief overhead (conform raadsbesluit 19 december 2024). <u>Dekking</u> <table><tr><td>Voorziening riolen</td><td>3.718.412</td><td rowspan="2">} 87%</td></tr><tr><td>Bijdrage Waterschap Limburg (WL)</td><td>1.474.391</td></tr><tr><td>Stelpost afschrijving wegen</td><td>809.197</td><td>13%</td></tr><tr><td>Subsidies</td><td>n.v.t.</td><td></td></tr><tr><td>Totaal</td><td>6.002.000</td><td>100%</td></tr></table>				Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Uitvoering (prijspeil 2024)	6.002.000	ja	5.916.049	85.951	Voorziening riolen	3.718.412	} 87%	Bijdrage Waterschap Limburg (WL)	1.474.391	Stelpost afschrijving wegen	809.197	13%	Subsidies	n.v.t.		Totaal	6.002.000	100%
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																							
Uitvoering (prijspeil 2024)	6.002.000	ja	5.916.049	85.951																							
Voorziening riolen	3.718.412	} 87%																									
Bijdrage Waterschap Limburg (WL)	1.474.391																										
Stelpost afschrijving wegen	809.197	13%																									
Subsidies	n.v.t.																										
Totaal	6.002.000	100%																									

Herinrichting Schimmerterweg

2013-09

Projectnummer	I.117	Datum	31-12-2024																																
Portefeuillehouder	R. Schwillens																																		
Projectleider	R. Knauf																																		
Programma's	5 (maatschappelijk nut)																																		
Periode	01.01.2012–31.12.2026																																		
Doelstelling	Een gerehabiliteerde en verkeersveilige Schimmerterweg volgens het “handboek Wegontwerp” van het CROW. Ook is rekening te houden met een gedegen landschappelijke inpassing gelet op de ligging in het beschermd Nationaal Landschap Zuid-Limburg.																																		
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afdeling Ruimte (verkeer, wegen, groen, water & rioleringen, grondzaken, ruimtelijke ordening, archeologie, bodem/milieu) <u>Extern:</u> Gemeente Beekdaelen, restaurant Aan de Molen, NUTS-bedrijven, perceeleigenaren																																		
Gerealiseerd 2024	In de vergadering van 20 juni 2024 heeft de raad een nieuw ontwerp (met aanliggende fietsvoorzieningen) vastgesteld en het uitvoeringskrediet op basis van de globale raming gevoteerd. Daarna is gestart met de besteksvoorbereiding. De voorbereidingen worden in 2025 afgerond. Daarna start de aanbestedingsfase en aansluitend de realisatiefase.																																		
Eerdere besluitvorming	Begroting 2010: kredietvoting € 2.620.000 ten laste van reserve onderhoud wegen 2 ^e Bestuursrapportage 2014 aanbrengen conservering laag € 75.000 (binnen krediet) Raadsbesluit voor de voting van het uitvoeringskrediet d.d. 20 juni 2024 (23vra00199)																																		
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table><tr><td></td><td>Raming</td><td>Gevoteerd</td><td>Werkelijk(*)</td><td>Restant</td></tr><tr><td>Uitvoering (prijspeil 2024)</td><td>4.605.000</td><td>ja</td><td>812.208</td><td>3.792.792</td></tr></table> (*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2024 bedragen € 16.475. Er zijn geen kosten van ambtelijke projectleiders geboekt. <u>Dekking</u> <table><tr><td>Reserve dekking kapitaallasten</td><td>2.685.000</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Afschrijving wegen</td><td>1.304.444</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Subsidie BDU</td><td>615.556</td><td></td><td>Verleend (*)</td><td></td></tr><tr><td>Totaal</td><td>4.605.000</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (*) Op 7 februari 2024 heeft de Provincie de projectduur van de subsidie verlengd tot 31 december 2026.						Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Uitvoering (prijspeil 2024)	4.605.000	ja	812.208	3.792.792	Reserve dekking kapitaallasten	2.685.000				Afschrijving wegen	1.304.444				Subsidie BDU	615.556		Verleend (*)		Totaal	4.605.000			
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																															
Uitvoering (prijspeil 2024)	4.605.000	ja	812.208	3.792.792																															
Reserve dekking kapitaallasten	2.685.000																																		
Afschrijving wegen	1.304.444																																		
Subsidie BDU	615.556		Verleend (*)																																
Totaal	4.605.000																																		

Stationsomgeving Beek-Elsloo

2016-02

Projectnummer	I.188	Datum	31-12-2024																						
Portefeuillehouder	R. Schwillens																								
Projectleider	R. Knauf																								
Programma's	5 (maatschappelijk nut)																								
Periode	01-01-2014 – 31.07.2027																								
Doelstelling	Herinrichting stationsomgeving Beek-Elsloo om daarmee de aantrekkelijkheid en functionaliteit van de stationsomgeving als OV knooppunt te vergroten, een ontsluiting van het station vanuit de Steinse zijde te bewerkstelligen, parkeercapaciteit voor auto en fiets te verdelen, de afwikkeling van het busvervoer te verbeteren en de doorstroming en veiligheid bij de spoorwegovergang aan de Stationstraat te verbeteren.																								
Betrokken partijen	<u>Intern</u> : Ruimte (verkeer, riolering, wegen, groen, ruimtelijke ordening, grondzaken) <u>Extern</u> : ProRail, NS-Stations/vastgoed, Chemelot, gemeente Stein, provincie Limburg, LVO, diverse ondernemers																								
Gerealiseerd 2024	Begin 2024 is onze aannemer gestart met de inrichting van de nieuwe stationsomgeving en perrontoegang aan Steinse zijde. Medio 2024 is ook gestart met de herinrichting van de Beekse zijde van de Stationsomgeving. Het project zal naar verwachting medio 2025 worden opgeleverd.																								
Eerdere besluitvorming	Begroting 2016: beschikbaar stelling € 1.100.000 2e Bestuursrapportage 2021: bijstelling € 210.000 Votering van het uitvoeringskrediet van € 2.336.000, d.d. 5 juni 2023 (23vra00049).																								
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table><tr><td></td><td>Raming</td><td>Gevoteerd</td><td>Werkelijk(*)</td><td>Restant</td></tr><tr><td>Bijdrage Beek: uitvoering (prijspeil 2023)</td><td>2.336.000</td><td>ja</td><td>2.395.392</td><td>-59.392</td></tr></table> (*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2024 bedragen € 2.282.784, hiervan betreft € 108.789 het activeren van ambtelijke uren van projectleiders inclusief overhead (conform raadsbesluit 19 december 2024). € 271.014 van de investeringskosten 2024 betreft de kosten van de herinrichting van het kruispunt Stationstraat Schutterstraat die na votering van het uitvoeringskrediet van het project Herinrichting Stationstraat worden overgeheveld (conform de Raadsinformatiebrieven van 14 januari 2025 (25uit00006)). <u>Dekking</u> <table><tr><td>Bijdrage Beek: afschrijving wegen (*)</td><td>2.070.000</td><td>(89%)</td></tr><tr><td>Bijdrage Beek: voorziening riolen</td><td>266.000</td><td>(11%)</td></tr><tr><td>Bijdrage Provincie, gemeente Stein en Rijk</td><td>9.124.730</td><td></td></tr><tr><td>Totaal</td><td>11.460.730</td><td></td></tr></table> (*) incl. grondverwerving ad € 56.000				Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Bijdrage Beek: uitvoering (prijspeil 2023)	2.336.000	ja	2.395.392	-59.392	Bijdrage Beek: afschrijving wegen (*)	2.070.000	(89%)	Bijdrage Beek: voorziening riolen	266.000	(11%)	Bijdrage Provincie, gemeente Stein en Rijk	9.124.730		Totaal	11.460.730	
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																					
Bijdrage Beek: uitvoering (prijspeil 2023)	2.336.000	ja	2.395.392	-59.392																					
Bijdrage Beek: afschrijving wegen (*)	2.070.000	(89%)																							
Bijdrage Beek: voorziening riolen	266.000	(11%)																							
Bijdrage Provincie, gemeente Stein en Rijk	9.124.730																								
Totaal	11.460.730																								

Realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek

2017-01

Projectnummer	I.157	Datum	31-12-2024																																			
Portefeuillehouder	R. Schwillens																																					
Projectleider	P. Voncken																																					
Programma's	2 / 3 / 5 (economisch nut)																																					
Periode	mei 2017 – 2025																																					
Doelstelling	Het realiseren van een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in Spaubeek.																																					
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afdeling Ruimte, Samenleving en BMO <u>Extern:</u> architectenbureau Architectenzaak, bouwbedrijf Jongen, Spaubeekse verenigingen, huisarts, fysiotherapeuten.																																					
Gerealiseerd 2024	In 2024 is € 26.300 aan investeringskosten gemaakt, waarvan € 18.200 voor de accommodatie van scouting de Windroos. Daarnaast is er € 6.500 aan grondwatermonitorskosten gemaakt en € 1.500 voor energielabels en e-scans. De stichting BMV Spaubeek heeft zich in 2024 meer en meer gepositioneerd in het beheer van de BMV, samen met de door de gemeente gefinancierde beheerder. Met de stichting vindt tweemaandelijks ambtelijk overleg plaats. W.b. onderhoud kan worden gemeld dat de luchtbehandelingsinstallatie opnieuw is ingeregeld. Hiermee is het comfortniveau voor de gebruikers eindelijk op het gewenste niveau. In 2024 is de exploitatie van het horeca-gedeelte overgedragen aan een nieuwe horecaondernemer. Scouting De Windroos heeft haar intrek genomen in de loods; er is een bedrag (zie boven) beschikbaar gesteld voor inpassende aanpassingen. In 2024 heeft een juridische procedure tegen de bouwpartners gelopen en heeft er ook nog een bezwaarprocedure gelopen tegen de Belastingdienst.																																					
Eerdere besluitvorming	Kadernota 2016 (gemeenteraad 25 juni 2015). Raad 18-5-2017: verstrekking voorbereidingskrediet ter hoogte van € 150.000. Raad 14-12-2017: definitieve votering van het krediet. Raad 24-05-2018 voor grond. Raad 12-12-2019: aanvullende votering € 1,9 mln. Raad 13-10-2022: votering voorlopige eindafrekening € 1.158.000.																																					
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table><thead><tr><th></th><th>Raming</th><th>Gevoteerd</th><th>Werkelijk(*)</th><th>Restant</th></tr></thead><tbody><tr><td>Uitvoering (prijsspeil '22)</td><td>12.056.813</td><td>ja</td><td>12.009.184</td><td>47.629</td></tr></tbody></table> (*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2024 bedragen € 26.261. Er zijn geen kosten van ambtelijke projectleiders geboekt. <u>Dekking</u> <table><tbody><tr><td>Krediet</td><td>6.700.000</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Reserve dekking kapitaallasten</td><td>2.512.000</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investeringskrediet grond</td><td>1.251.300</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DUB-gelden</td><td>335.513</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Subsidie Provincie</td><td>100.000</td><td></td><td>Vastgesteld</td><td></td></tr></tbody></table>				Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Uitvoering (prijsspeil '22)	12.056.813	ja	12.009.184	47.629	Krediet	6.700.000				Reserve dekking kapitaallasten	2.512.000				Investeringskrediet grond	1.251.300				DUB-gelden	335.513				Subsidie Provincie	100.000		Vastgesteld	
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																																		
Uitvoering (prijsspeil '22)	12.056.813	ja	12.009.184	47.629																																		
Krediet	6.700.000																																					
Reserve dekking kapitaallasten	2.512.000																																					
Investeringskrediet grond	1.251.300																																					
DUB-gelden	335.513																																					
Subsidie Provincie	100.000		Vastgesteld																																			

Verkeersmaatregelen Spaubeek (DoKuSoZa)

2020-04

Projectnummer	I.169	Datum	31-12-2024
Portefeuillehoud	R. Schwillens		
Projectleider	A. Damen		
Programma's	5 (maatschappelijk nut)		
Periode	01.01.2018 – 30.06.2025		
Doelstelling	Middels een verkeerskundig onderzoek komen tot een maatregelenpakket waarmee de verkeerssituatie op de doorgaande weg in Spaubeek, in Op 't Veldje en de VRI Zandstraat wordt verbeterd.		
Betrokken partijen	Intern: Ruimte (verkeer, riolering, wegen, ruimtelijke ordening, grondzaken) Extern: bewoners		
Gerealiseerd 2024	In 2024 zijn alle maatregelen tot uitvoering gekomen. Daarmee is het maatregelenpakket voor de korte termijn volledig afgerond (in 2025 is nog onderhoud aan de wegmarkeringen uitgevoerd).		
Eerdere besluitvorming	GVVP, Raad 25-3-2021 (21vra00022) Raad 17-5-2023 (23vra00037)		
Financieel overzicht	</		

Versneld verleden openbare verlichting

2023-02

Projectnummer	I.190			Datum	31-12-2024	
Portefeuillehouder	R. Schwillens					
Projectleider	M. Froyen					
Programma's	5 (maatschappelijk nut)					
Periode	01.01.2024 – 31.03.2025					
Doelstelling	Versneld verleden restant armaturen openbare verlichting					
Betrokken partijen	<u>Intern</u> : afdeling Ruimte <u>Extern</u> : Spie (beheer & onderhoud openbare verlichting)					
Gerealiseerd 2024	Werkzaamheden zijn gereed m.u.v. enkele restpunten. Oplevering voor 31 maart 2025 inclusief betaling laatste termijn.					
Eerdere besluitvorming	Raad 7 december 2023 (23vra00184).					
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>					
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	
	Uitvoering	310.000	ja	282.003	27.997	
	(prijspeil 2023)					
	(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2024 bedragen € 282.003, hiervan betreft € 5.727 het activeren van ambtelijke uren van projectleiders inclusief overhead (conform raadsbesluit 19 december 2024).					
	<u>Dekking</u>					
	Uitvoeringskrediet		310.000			
	Subsidie		n.v.t.			
	Totaal		310.000			

Bebording

2023-03

Projectnummer	I.196	Datum	31-12-2024
Portefeuillehouder	R. Schwillens		
Projectleider	A. Damen		
Programma's	5 (maatschappelijk nut)		
Periode	01.01.2024 - 31.12.2025		
Doelstelling	Het saneren en verbeteren van verkeersbebording en bewegwijzering.		
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Taakveld Beheer Openbare Ruimte <u>Extern:</u> n.v.t		
Gerealiseerd 2024	Voor dit project is de aanbesteding voorbereid. De uitvoering is voorzien in de tweede helft van 2025.		
Eerdere besluitvorming	Het Beekse Versnellingsplan Collegeprogramma 2022-2026 als bijlage bij de Afwijkingenrapportage 2024, raadsvergadering 3 juli 2024 (24vra00065) Kredietvotering en actieplan bebording en bewegwijzering, raadsvergadering 3 oktober 2024 (24vra00091)		
Financieel overzicht			

Aanplant bomen

2023-04

Projectnummer	I.191	Datum	31-12-2024																																											
Portefeuillehouder	R. Schwillens																																													
Projectleider	D. Van Grunsven																																													
Programma's	5 (maatschappelijk nut)																																													
Periode	05.10.2023 - 31.12.2027																																													
Doelstelling	Om ook in de toekomst een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving te hebben voor onze inwoners waarbij vergroening actueel is, is het belangrijk dat ons bomenbestand niet achteruitgaat. Waar mogelijk planten we nieuwe bomen aan ter vervanging van slechte of afgestorven bomen.																																													
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> afdeling Ruimte <u>Extern:</u> Uitvoerende partij Firma Henssen																																													
Gerealiseerd 2024	Naast de softbalvelden aan de Bloote Weg zijn in november vanuit het versnellingsplan 25 bomen geplant. In 2024 zijn 34 extra bomen geplant. Inmiddels zijn 733 bomen geplant van de 750 extra te planten bomen zoals opgenomen in het bestuursakkoord 2022-2026 opgave 6 transformeren en vergroenen.																																													
Eerdere besluitvorming	€ 125.000 Raad 5 oktober 2023 (23vra00122) € 63.000 Versnellingsplan Collegeprogramma 2022-2026 (bijlage bij Afwijkingenrapportage 2024) Raad 3 juli 2024. Het krediet voor de aanplant 2024 t/m 2027 ad € 178.000 is gevoteerd in de raad van 20 maart 2025.																																													
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table><thead><tr><th></th><th>Raming</th><th>Gevoteerd</th><th>Werkelijk(*)</th><th>Restant</th></tr></thead><tbody><tr><td>Aanplant 2023-2024</td><td>188.000</td><td>ja</td><td>87.342</td><td>100.658</td></tr><tr><td>Extra aanplant 2024</td><td>55.000</td><td>(**)</td><td>0</td><td>55.000</td></tr><tr><td>Aanplant 2025</td><td>41.000</td><td>(**)</td><td>0</td><td>41.000</td></tr><tr><td>Aanplant 2026</td><td>41.000</td><td>(**)</td><td>0</td><td>41.000</td></tr><tr><td>Aanplant 2027</td><td>41.000</td><td>(**)</td><td>0</td><td>41.000</td></tr><tr><td>Totaal (prijspeil 2024)</td><td>366.000</td><td></td><td>87.342</td><td>278.658</td></tr></tbody></table> (*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2024 bedragen € 86.892, hiervan betreft € 6.182 het activeren van ambtelijke uren van projectleiders inclusief overhead (conform raadsbesluit 19 december 2024) (**) Het krediet voor de aanplant 2024 t/m 2027 ad € 178.000 is gevoteerd in de raad van 20 maart 2025. <u>Dekking</u> <table><tbody><tr><td>Reserve dekking kapitaallasten (algemene reserve, versnellingsplan)</td><td>63.000</td></tr><tr><td>Afschrijving groen</td><td><u>303.000</u></td></tr><tr><td>Totaal</td><td>366.000</td></tr></tbody></table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Aanplant 2023-2024	188.000	ja	87.342	100.658	Extra aanplant 2024	55.000	(**)	0	55.000	Aanplant 2025	41.000	(**)	0	41.000	Aanplant 2026	41.000	(**)	0	41.000	Aanplant 2027	41.000	(**)	0	41.000	Totaal (prijspeil 2024)	366.000		87.342	278.658	Reserve dekking kapitaallasten (algemene reserve, versnellingsplan)	63.000	Afschrijving groen	<u>303.000</u>	Totaal	366.000
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																																										
Aanplant 2023-2024	188.000	ja	87.342	100.658																																										
Extra aanplant 2024	55.000	(**)	0	55.000																																										
Aanplant 2025	41.000	(**)	0	41.000																																										
Aanplant 2026	41.000	(**)	0	41.000																																										
Aanplant 2027	41.000	(**)	0	41.000																																										
Totaal (prijspeil 2024)	366.000		87.342	278.658																																										
Reserve dekking kapitaallasten (algemene reserve, versnellingsplan)	63.000																																													
Afschrijving groen	<u>303.000</u>																																													
Totaal	366.000																																													

Led-verlichting De Haamen

2022-01

Projectnummer	I.186	Datum	31-12-2024																												
Portefeuillehouder	R. Dirx																														
Projectleider	C. Janssen																														
Programma's	3 (maatschappelijk nut)																														
Periode	01.01.2023 – 31.12.2026																														
Doelstelling	Een bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling van sportlandgoed De Haamen en besparen op energiekosten.																														
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> afdelingen Samenleving en Ruimte <u>Extern:</u> alle verenigingen op De Haamen en Stichting de Haamen																														
Gerealiseerd 2024	Fase 1 is afgerond. Alle 5 kunstgras voetbalvelden zijn Verled: - VV Caesar hoofdveld - VV Caesar veld 2 - VV Spaubeek hoofdveld - GSV'28 hoofdveld - VV Neerbeek hoofdveld Fase 2 (gecombineerd met fase 3) is nog niet uitgevoerd. Planning verledding 2025: - Zomer: VV Spaubeek veld 2, GSV veld 2, BRZ tennisvelden en AV Caesar atletiekbaan Verledden. - Najaar: Softbalveld Cheetahs																														
Eerdere besluitvorming	Fase-1: raad 8 december 2022 (22vra00133) Fase-2: raad 3 oktober 2024 (24vra00085)																														
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table><tr><td></td><td>Raming</td><td>Gevoteerd</td><td>Werkelijk(*)</td><td>Restant</td></tr><tr><td>Uitvoering fase-1</td><td>190.000</td><td>ja</td><td>165.611</td><td>24.389</td></tr><tr><td>Uitvoering fase-2</td><td>173.000</td><td>ja</td><td>53.001</td><td>119.999</td></tr><tr><td>Totaal (prijspeil 2024)</td><td>363.000</td><td></td><td>218.611</td><td>144.388</td></tr></table> (*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2024 bedragen € 141.409, hiervan betreft € 5.397 het activeren van ambtelijke uren van projectleiders inclusief overhead (conform raadsbesluit 19 december 2024) <u>Dekking</u> <table><tr><td>Uitvoeringskrediet fase-1</td><td>190.000</td></tr><tr><td>Uitvoeringskrediet fase-2</td><td>173.000</td></tr><tr><td>Subsidie</td><td>n.v.t.</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>363.000</td></tr></table>				Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Uitvoering fase-1	190.000	ja	165.611	24.389	Uitvoering fase-2	173.000	ja	53.001	119.999	Totaal (prijspeil 2024)	363.000		218.611	144.388	Uitvoeringskrediet fase-1	190.000	Uitvoeringskrediet fase-2	173.000	Subsidie	n.v.t.	Totaal	363.000
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																											
Uitvoering fase-1	190.000	ja	165.611	24.389																											
Uitvoering fase-2	173.000	ja	53.001	119.999																											
Totaal (prijspeil 2024)	363.000		218.611	144.388																											
Uitvoeringskrediet fase-1	190.000																														
Uitvoeringskrediet fase-2	173.000																														
Subsidie	n.v.t.																														
Totaal	363.000																														

Dorpsgaard Genhout

2022-02

Projectnummer	I.181	Datum	31-12-2024		
Portefeuillehouder	R. Schwillens				
Projectleider	F. Keulen				
Programma's	5 (maatschappelijk nut)				
Periode	01.01.2022 – 01.07.2025				
Doelstelling	Stimuleren sociale contactmomenten jong en oud, versterken cohesie Genhout.				
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> afdeling Samenleving en Ruimte. <u>Extern:</u> Coöperatie Genhout-Stichting gemeenschapshuis Genhout				
Gerealiseerd 2024	Projectgroep Dorpsgaard heeft het project financieel afgerond richting provincie. Het eerst deel van de gemeentelijke Leader-bijdrage is eind 2024 betaald aan provincie. Tweede(laatste) - deel wordt Q1/Q2-2025 afgerond. Eindrapportage door werkgroep Dorpsraad volgt in 2025.				
Eerdere besluitvorming	Raad 20 juli 2022 (22vra00064).				
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant
	Uitvoering (prijspeil 2022)	45.555	ja	23.938	21.617
	(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2024 bedragen € 23.938. Er zijn geen kosten van ambtelijke projectleiders geboekt.				
	<u>Dekking</u>				
	Reserve dekking kapitaallasten		45.555		
	Subsidie		n.v.t.		
	Totaal		45.555		

Vliegveldweg, omgeving entree MAA

2023-05

Projectnummer	I.166	Datum	31-12-2024																												
Portefeuillehouder	R. Schwillens																														
Projectleider	R. Knauf																														
Programma's	5 (maatschappelijk nut)																														
Periode	tot 31.12.2028																														
Doelstelling	Komen tot een integraal en realiseerbaar plan voor de A2-zone MAA waarbij ook de Vliegveldweg wordt betrokken, om de geprognoseerde toename van het gebruik van de luchthaven en de diverse ontwikkelingen op en rond het luchthaventerrein, zo goed mogelijk te faciliteren. Hiermee levert Beek een bijdrage aan een betere bereikbaarheid en (verkeers)veiligere omgeving voor het gebied tussen de terminal, het hotel, de parkeerplaatsen en de rijksweg A2.																														
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Ruimte (riolering, wegen, groen, verkeer, archeologie, bodem, ruimtelijke ordening) <u>Extern:</u> MAA, NUTS-beheerders, percee-eigenaren																														
Gerealiseerd 2024	Met de samenwerkingspartner MAA en met de Provincie Limburg als ontvanger van de SPUK bijdrage is gestart met het opstellen van een gedegen projectplan. Gelijktijdig is het schetsontwerp op een aantal punten herzien en hebben eerste gesprekken plaatsgevonden met grondeigenaren c.q. pachters waarvan medewerking nodig is om de plannen te kunnen realiseren. De herinrichting van de A2-zone is een zeer complex project omdat veel aspecten samenkomen. Het streven is dat in de eerste helft van 2025 een goed projectplan kan worden vastgesteld door de partners en gelijktijdig een samenwerkingsovereenkomst kan worden aangegaan.																														
Eerdere besluitvorming	Raad 7 december 2023, 23vra00129 Voorbereidingskrediet € 100.000 Raad 7 december 2023, 23vra00182 Uitvoeringskrediet € 1.900.000																														
Financieel overzicht	Uitgaven <table><tr><td></td><td>Raming</td><td>Gevoteerd</td><td>Werkelijk(*)</td><td>Restant</td></tr><tr><td>Voorbereiding</td><td>100.000</td><td></td><td>58.703</td><td>41.297</td></tr><tr><td>Uitvoering</td><td>1.900.000</td><td></td><td>0</td><td>1.900.000</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>2.000.000</td><td>ja</td><td>58.703</td><td>1.941.297</td></tr></table> (*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2024 bedragen € 22.681, hiervan betreft € 8.551 het activeren van ambtelijke uren van projectleiders inclusief overhead (conform raadsbesluit 19 december 2024) Dekking <table><tr><td>Afschrijving wegen</td><td>2.000.000</td></tr><tr><td>Bijdrage MAA</td><td>2.000.000</td></tr><tr><td>Bijdrage Rijkssubsidies</td><td>3.500.000</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>7.500.000</td></tr></table>				Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Voorbereiding	100.000		58.703	41.297	Uitvoering	1.900.000		0	1.900.000	Totaal	2.000.000	ja	58.703	1.941.297	Afschrijving wegen	2.000.000	Bijdrage MAA	2.000.000	Bijdrage Rijkssubsidies	3.500.000	Totaal	7.500.000
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																											
Voorbereiding	100.000		58.703	41.297																											
Uitvoering	1.900.000		0	1.900.000																											
Totaal	2.000.000	ja	58.703	1.941.297																											
Afschrijving wegen	2.000.000																														
Bijdrage MAA	2.000.000																														
Bijdrage Rijkssubsidies	3.500.000																														
Totaal	7.500.000																														

Gemalen: elektrotechnische installaties

2023-06

Projectnummer	I.142.11	Datum	31-12-2024																
Portefeuillehouder	R. Schwillens																		
Projectleider	P. Janssen																		
Programma's	5 (economisch nut)																		
Periode	01.01.2024 - 31.12.2025																		
Doelstelling	Zorgdragen voor een doelmatige inzameling van hemel- en afvalwater door goed functionerende riooltechnische installaties																		
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Taakveld Beheer Openbare Ruimte <u>Extern:</u> Waterschapsbedrijf Limburg																		
Gerealiseerd 2024	Om rioolwater te transporteren zijn in de gemeente Beek 8 pompgemalen en 20 pompunits aanwezig. Daarnaast hebben we ook een automatische schuif, 4 bergbezinkbassins (randvoorzieningen) en 3 meetpunten in beheer en onderhoud. Alle rioolinstallaties zijn aangesloten op de hoofdpst van WBL waarmee de storingsdienst gezekerd is en de werking van de rioolinstallaties continu gemonitord en eventueel bijgesteld kan worden. De communicatie tussen de rioolinstallaties en de hoofdpst van WBL verloopt via een 2G-netwerk. Vanaf 1 januari 2025 is de communicatie via 2G uit de lucht. Dan is alleen nog maar communicatie via 4G mogelijk en voor de overheid 4G IEC 104 (beveiligingsprotocol). In 2024 zijn de installaties omgebouwd. In 2024 is een start gemaakt met de uitvoering van de ombouw, die in 2025 zal worden afgerond. Financiële afrekening van het project door WBL zal in 2025 plaatsvinden.																		
Eerdere besluitvorming	Raad 17 februari 2022 (kostendekkingsplan Water en Klimaatadaptatie WM) Commissie GGZ 29 januari 2024 (23vra00204)																		
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table><tr><td></td><td>Raming(*)</td><td>Gevoteerd</td><td>Werkelijk(**)</td><td>Restant</td></tr><tr><td>Uitvoering</td><td>200.000</td><td>ja</td><td>0</td><td>200.000</td></tr></table> (*) prijspeil 2024 (**) Financiële afrekening van het project door WBL zal in 2025 plaatsvinden <u>Dekking</u> <table><tr><td>Voorziening riolen</td><td>200.000</td></tr><tr><td>Subsidies</td><td>n.v.t.</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>200.000</td></tr></table>				Raming(*)	Gevoteerd	Werkelijk(**)	Restant	Uitvoering	200.000	ja	0	200.000	Voorziening riolen	200.000	Subsidies	n.v.t.	Totaal	200.000
	Raming(*)	Gevoteerd	Werkelijk(**)	Restant															
Uitvoering	200.000	ja	0	200.000															
Voorziening riolen	200.000																		
Subsidies	n.v.t.																		
Totaal	200.000																		

VRI Zandstraat

2024-02

Projectnummer	I.197	Datum	31-12-2024																												
Portefeuillehouder	R. Schwillens																														
Projectleider	A.Damen																														
Programma's	5 (maatschappelijk nut)																														
Periode	01.10.2024 tot 30.06.2025																														
Doelstelling	Een up-to-date verkeersregelininstallatie die bijdraagt aan een betrouwbare en verkeersveilige afwikkeling van het verkeer op het kruispunt Zandstraat/A76.																														
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> afdeling Ruimte <u>Extern:</u> Rijkswaterstaat																														
Gerealiseerd 2024	In 2024 zijn alle voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals een VRI ontwerp en kruispuntontwerpen maken, doorrekenen van de verkeersregeling, slijpen van enkele detectielussen, etc. E.e.a. voor een gunstige planvoorbereiding voor de volledige VRI vervanging in maart 2025.																														
Eerdere besluitvorming	Kredietvoting raad 3 oktober 2024																														
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table><tr><td></td><td>Raming</td><td>Gevoteerd</td><td>Werkelijk</td><td>Restant</td></tr><tr><td>VRI</td><td>231.000</td><td></td><td>68.927</td><td>162.073</td></tr><tr><td>Civiel-techniek</td><td>76.000</td><td></td><td>0</td><td>76.000</td></tr><tr><td>Totaal (prijspeil 2024)</td><td>307.000</td><td>ja</td><td>68.927</td><td>238.073</td></tr></table> (*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen kosten 2024 bedragen € 68.927. Er zijn geen kosten van ambtelijke projectleiders geboekt. <u>Dekking</u> <table><tr><td>Afschrijving VRI's</td><td>154.000</td></tr><tr><td>Bijdrage RWS</td><td>77.000</td></tr><tr><td>Afschrijving wegen</td><td>76.000</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>307.000</td></tr></table>				Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	VRI	231.000		68.927	162.073	Civiel-techniek	76.000		0	76.000	Totaal (prijspeil 2024)	307.000	ja	68.927	238.073	Afschrijving VRI's	154.000	Bijdrage RWS	77.000	Afschrijving wegen	76.000	Totaal	307.000
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																											
VRI	231.000		68.927	162.073																											
Civiel-techniek	76.000		0	76.000																											
Totaal (prijspeil 2024)	307.000	ja	68.927	238.073																											
Afschrijving VRI's	154.000																														
Bijdrage RWS	77.000																														
Afschrijving wegen	76.000																														
Totaal	307.000																														

Deels gevoteerde investeringsprojecten

j

Ontkluizing Keutelbeek fase 2

2013-07c

Projectnummer	I.054.20	Datum	31-12-2024																							
Portefeuillehouder	R. Schwillens																									
Projectleider	P. Janssen																									
Programma's	5 (economisch en maatschappelijk nut)																									
Periode	Tot 31.12.2027																									
Doelstelling	Het openmaken van de Keutelbeek i.c.m. met het afkoppelen van verhard oppervlak vormt een duurzaam alternatief voor het vergroten van de riolen en vormt tevens een meerwaarde voor de openbare ruimte. De ontkluizing van de Keutelbeek leidt tot het scheiden van schoon water en vuil rioolwater, minder belasting op de rioolwaterzuivering, een nieuw leefgebied voor flora en fauna, herstel van het historische dorpsbeeld en een opknapbeurt voor straat en landschap. Deelproject fase 2 betreft het voorkeustracé door Neerbeek vanaf de Oude Pastorie tot aan de Geleenbeek.																									
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> afd. Ruimte (riolering, wegen, grondzaken, bestemmingsplan, archeologie); <u>Extern:</u> Waterschap Limburg, beheerders NUTS-leidingen, percee-eigenaren, burgers (interactief planproces), Gemeente Sittard-Geleen.																									
Gerealiseerd 2024	In 2024 zijn gesprekken gevoerd met 15 percee-eigenaren in de Keutsteeg om te komen tot grondverwerving om de Keutelbeek in de voortuinen aan te kunnen leggen. Deze gesprekken zijn nog niet afgerond. Het streven is om de gesprekken voor de zomervakantie af te ronden en de overeenkomsten af te sluiten. Het uitwerken van het definitieve ontwerp, bestek, het opstarten van de aanbestedingen en actualiseren van de uitvoeringsplanning kan echter pas gebeuren als er definitieve overeenstemming is over de grondaankopen en daarmee het tracé van de open Keutelbeek vastligt.																									
Eerdere besluitvorming	Raadsbesluit 11 december 2008 Openmaken Keutelbeek, 11vra00129, 11vra00268, 13vra00133, 14vra00180, 15vra00121 Raadsbesluit 18vra00087 Vaststellen ontwerp fase 1b – planvoorbereiding fase 2 Votering voorbereidingskrediet raad 4 oktober 2018 (18vra00087).																									
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table><tr><td></td><td>Raming(*)</td><td>Gevoteerd</td><td>Werkelijk(**)</td><td>Restant</td></tr><tr><td>Uitvoering</td><td>9.349.060</td><td>755.000</td><td>183.151</td><td>9.165.909</td></tr></table> (*) Prijspeil 2024 (inclusief historische plankosten WRO). (**) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2024 bedragen € 44.405, hiervan betreft € 19.627 het activeren van ambtelijke uren van projectleiders inclusief overhead (conform raadsbesluit 19 december 2024). <u>Dekking</u> <table><tr><td>Voorziening riolen</td><td>5.216.677</td><td rowspan="3">} 92%</td></tr><tr><td>Bijdrage Waterschap Limburg (WL)</td><td>3.198.712</td></tr><tr><td>Subsidie Impulsregeling Klimaatadaptatie</td><td>133.671</td></tr><tr><td>Stelpost afschrijving wegen</td><td>800.000</td><td rowspan="2">} 8%</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>9.349.060</td><td>100%</td></tr></table>				Raming(*)	Gevoteerd	Werkelijk(**)	Restant	Uitvoering	9.349.060	755.000	183.151	9.165.909	Voorziening riolen	5.216.677	} 92%	Bijdrage Waterschap Limburg (WL)	3.198.712	Subsidie Impulsregeling Klimaatadaptatie	133.671	Stelpost afschrijving wegen	800.000	} 8%	Totaal	9.349.060	100%
	Raming(*)	Gevoteerd	Werkelijk(**)	Restant																						
Uitvoering	9.349.060	755.000	183.151	9.165.909																						
Voorziening riolen	5.216.677	} 92%																								
Bijdrage Waterschap Limburg (WL)	3.198.712																									
Subsidie Impulsregeling Klimaatadaptatie	133.671																									
Stelpost afschrijving wegen	800.000	} 8%																								
Totaal	9.349.060		100%																							

Reconstructie Stationstraat

2016-01

Projectnummer	I.187	Datum	31-12-2024																				
Portefeuillehouder	R. Schwillens																						
Projectleider	R. Knauf																						
Programma's	5 (economisch en maatschappelijk nut)																						
Periode	01.03.2023 – 31.12.2027																						
Doelstelling	Een heringerichte Stationstraat en gelijktijdig vervangen van het gemengde rioolstelsel voor een gescheiden rioolstelsel, vanaf de Schuttersstraat tot en met het kruispunt Julianalaan-Veldekelaan. Daarbij wordt zoveel mogelijk voldaan aan het concept Duurzaam Veilig en een inrichting die meer is aangepast aan het veranderende klimaat. Inrichtingswensen van bewoners worden waar mogelijk meegenomen. Beoogd is om het gedeelte tussen de Middelweg en Wolfeijnde in te richten volgens de nieuwe wegcategorie gebiedsontsluitingsweg (GOW30) met een maximum toegestane snelheid van 30 km per uur en daartoe de voorrangssituatie bij de Middelweg te wijzigen.																						
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Ruimte (verkeer, wegen, riolering, groen, grondverwerving, ruimtelijke ordening, milieu/bodem, archeologie) <u>Extern:</u> Nutsbedrijven, inwoners, Arriva, ondernemers.																						
Gerealiseerd 2024	In 2024 zijn de in 2023 gestarte voorbereidingen verder ter hand genomen. Het verkeerskundig ontwerp is gereedgekomen en van het rioleringsplan zijn de contouren vastgesteld. Ook zijn een aantal bureauonderzoeken uitgevoerd op basis waarvan in 2025 veldonderzoeken plaatsvinden. Verder zijn de nodige juridische stappen gezet om het tankstation te laten amoveren. Verder lopen nog de onderhandelingen ten aanzien van een tweetal benodigde grondverwervingen. In het kader van de herinrichting van de overweg in de Stationstraat is het kruispunt met de Schuttersstraat als 1e fase van de herinrichting van de Stationstraat versneld (met prioriteit) uitgewerkt en onderhands gegund aan onze aannemer die de stationsomgeving. Het kruispunt is inmiddels heringericht. Zodoende hebben we gebruik kunnen maken van de verkeersmaatregelen van het overwegproject en blijven we met de verdere herinrichting van de Stationstraat uit de invloedssfeer van de spoorwegovergang. Ook ondervinden de bedrijven aan de Schuttersstraat minder hinder tijdens de reconstructie van de Stationstraat.																						
Eerdere besluitvorming	Raadsbesluit votering voorbereidingskrediet, d.d. 30 maart 2023 (23vra00016)																						
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table><tr><td></td><td>Raming</td><td>Gevoteerd</td><td>Werkelijk(*)</td><td>Restant</td></tr><tr><td>Voorbereiding (**)</td><td>100.000</td><td>ja</td><td>141.237</td><td>-41.237</td></tr><tr><td>Uitvoering (indicatief)</td><td>6.848.306</td><td>nee</td><td>0</td><td>6.848.306</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>6.948.306</td><td></td><td>141.237</td><td>6.807.069</td></tr></table> (*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2024 bedragen € 127.967. De overschrijding van het voorbereidingskrediet is niet onrechtmatig omdat dit voor				Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Voorbereiding (**)	100.000	ja	141.237	-41.237	Uitvoering (indicatief)	6.848.306	nee	0	6.848.306	Totaal	6.948.306		141.237	6.807.069
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																			
Voorbereiding (**)	100.000	ja	141.237	-41.237																			
Uitvoering (indicatief)	6.848.306	nee	0	6.848.306																			
Totaal	6.948.306		141.237	6.807.069																			

€ 37.206 veroorzaakt wordt door het activeren van ambtelijke uren van projectleiders inclusief overhead (conform raadsbesluit 19 december 2024)

(**) prijspeil 2023

Dekking

Voorziening riolen	4.168.983	60%
Afschrijving wegen (voorbereidingsfase)	40.000	} 40%
Stelpost afschrijving wegen (uitvoeringsfase) (*)	2.739.323	
Subsidie	n.v.t.	
Totaal	6.948.306	100%

(*) € 109.573 per 2027.

Zonneweiden Aviation Valley

2018-01

Projectnummer	I.159	Datum	31-12-2024		
Portefeuillehouder	R. Schwillens				
Projectleider	W. van de Wauw				
Programma's	4 (economisch nut)				
Periode	01.07.2018 – 31.12.2028				
Doelstelling	Het mogelijk aanleggen/bouwen van een of meerdere zonneweiden, om hiermee duurzame elektriciteit te produceren.				
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afdelingen Ruimte en BMO				
Gerealiseerd 2024	Wegens de netcongestie staan de zonneparken Aviation Valley on hold.				
Eerdere besluitvorming	Raad 30-8-2018 (18vra00045) B&W 4-4-2023 (23bbw00117) besluitvorming themasessie Klimaat en Energie				
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u>				
		Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant
	Onderzoek (prijspeil 2018)	70.000	ja	18.129	51.871
	Uitvoering	PM			
	Totaal	70.000		18.129	51.871
	(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2024 bedragen € 587, zijnde het activeren van ambtelijke uren van projectleiders inclusief overhead (conform raadsbesluit 19 december 2024).				
	<u>Dekking</u>				
	Reserve dekking kap.lasten	70.000			
	Subsidies	n.v.t.			
	Totaal	70.000			

Reconstructie Siekendaalstraat

2021-02

Projectnummer	I.175	Datum	31-12-2024																														
Portefeuillehouder	R. Schwillens																																
Projectleider	E. Walraven																																
Programma's	5 (maatschappelijk nut)																																
Periode	01.09.2021 – 01.07.2027																																
Doelstelling	Een gerehabiliteerde en verkeersveilige Siekendaalstraat vanaf de Proosdijstraat tot aan de gemeentegrens, waarbij zoveel mogelijk wordt voldaan aan het concept Duurzaam Veilig en de verbetering van de verkeersveiligheid nabij het voormalig Lampenpaleis. Inrichtingswensen van bewoners worden waar mogelijk meegenomen. Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met een eventuele Snelfietsroute. In het gedeelte van de Siekendaalstraat gelegen te westen van de A2 wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Het deel ten oosten van de A2 tot aan de grens met de gemeente Stein is aan het einde van de technische levensduur en zal worden gerehabiliteerd.																																
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afdeling Ruimte (m.b.t. omgevingsvergunning en planvoorbereiding) <u>Extern:</u> RHDHV, gemeente Stein																																
Gerealiseerd 2024	Projectvoorbereiding is opgestart. Er hebben diverse overleggen plaatsgevonden met de omwonenden en het bestuur van de gemeente Stein over de concrete uitvoering van de werkzaamheden.																																
Eerdere besluitvorming	Raad 2 november 2023: votering voorbereidingskrediet (23vra00128)																																
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table><tr><td></td><td>Raming</td><td>Gevoteerd</td><td>Werkelijk(*)</td><td>Restant</td></tr><tr><td>Vorbereiding</td><td>60.000</td><td>ja</td><td>57.761</td><td>2.238</td></tr><tr><td>Uitvoering (indicatief)</td><td>2.500.000</td><td>nee</td><td>0</td><td>2.500.000</td></tr><tr><td>Totaal (prijspeil 2024)</td><td>2.560.000</td><td></td><td>57.761</td><td>2.502.238</td></tr></table> (*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2024 bedragen € 52.176, hiervan betreft € 24.951 het activeren van ambtelijke uren van projectleiders inclusief overhead (conform raadsbesluit 19 december 2024) <u>Dekking</u> <table><tr><td>Vorbereiding: afschrijving wegen</td><td>60.000</td></tr><tr><td>Uitvoering: stelpost afschrijving wegen</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>Uitvoering: voorziening riolen</td><td>1.500.000</td></tr><tr><td>Subsidies</td><td>n.v.t</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>2.560.000</td></tr></table>				Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Vorbereiding	60.000	ja	57.761	2.238	Uitvoering (indicatief)	2.500.000	nee	0	2.500.000	Totaal (prijspeil 2024)	2.560.000		57.761	2.502.238	Vorbereiding: afschrijving wegen	60.000	Uitvoering: stelpost afschrijving wegen	1.000.000	Uitvoering: voorziening riolen	1.500.000	Subsidies	n.v.t	Totaal	2.560.000
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																													
Vorbereiding	60.000	ja	57.761	2.238																													
Uitvoering (indicatief)	2.500.000	nee	0	2.500.000																													
Totaal (prijspeil 2024)	2.560.000		57.761	2.502.238																													
Vorbereiding: afschrijving wegen	60.000																																
Uitvoering: stelpost afschrijving wegen	1.000.000																																
Uitvoering: voorziening riolen	1.500.000																																
Subsidies	n.v.t																																
Totaal	2.560.000																																

Realisatie Kindcentrum Beek

2021-04

Projectnummer	I.177	Datum	31-12-2024
Portefeuillehouder	R. Schwillens		
Projectleider	H. Meulenberg		
Programma's	3 (economisch en maatschappelijk nut)		
Periode	2021- 2027		
Doelstelling	Realiseren van een Kindcentrum-Plus op het grasveld bij de Haamen, cf. RIB juli 2023.		
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Samenleving, Ruimte, BMO (inkoop en financiën) <u>Extern:</u> Kindante, MIK/PIW (kinderopvang), GGD-ZL, De Domijnen, diverse adviseurs		
Gerealiseerd 2024	Nadat het bestuur van Kindante op 14 mei 2024 liet weten akkoord te gaan met de gekozen locatie aan de Carmelweg, is als eerste de selectieprocedure voor een architect opgestart (deze procedure is in februari 2025 afgerond). Na een eerste inventarisatie van de knelpunten in de schoolrijroutes in Q1 is in Q4 een nadere analyse inclusief een inventarisatie van de parkeerdruk in de directe omgeving van de nieuwe school uitgezet opgestart.		
Eerdere besluitvorming	Raadsvoting voorbereidingskrediet 2-12-2021 (21vra00173). Raadsvoting aanvullend voorbereidingskrediet 3-10-2024 (24vra00103).		
Financieel overzicht			

Herinrichting Markt

2021-05

Projectnummer	I.172 en I.179	Datum	31-12-2024																																															
Portefeuillehouder	R. Schwillens																																																	
Projectleider	L. van Kan																																																	
Programma's	5 (maatschappelijk en economisch nut)																																																	
Periode	01.07.2021 – 31.12.2027																																																	
Doelstelling	De gebiedsontwikkeling is bedoeld om verblijfskwaliteit en groen toe te voegen aan het centrum van Beek, door de ruimtelijke inrichting van het gebied onder de loop te nemen met oog voor zaken als verkeersstromen, saneringsopgaven in de ondergrond, hittestress, vergroening en waterinfiltratie. Het streven is een aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum waar ruimte voor ontmoeting, groen, recreatie en cultuurelementen hand in hand gaan met parkeer- en fietsvoorzieningen.																																																	
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afdeling Ruimte <u>Extern:</u> CroonenBuro5, Wehrung Architecten, Kragten, Hoveniersbedrijf Alex Gisbertz, VZP Projectmanagement & Advies, Stichting Centrum Management Beek en omwonenden (interactieve planvoorbereiding)																																																	
Gerealiseerd 2024	Realisatie proeftuinen, schetsontwerpen Heistraat en centrumgebied, verkeerskundige en waterhuishoudkundige studies, overleggen met stakeholders, ondernemers, centrummanagement, bewonersinformatieavonden, bestek voorbereiding Heistraat.																																																	
Eerdere besluitvorming	Raad 10 juni 2021 (21vra00060), actielijn 1.2 Raad 25 april 2024 (24vra00038)																																																	
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table><thead><tr><th></th><th>Raming</th><th>Gevoteerd</th><th>Werkelijk(*)</th><th>Restant</th></tr></thead><tbody><tr><td>Schetsontwerp</td><td>100.000</td><td>ja</td><td>80.289</td><td>19.711</td></tr><tr><td>Vorbereiding</td><td>573.000</td><td>ja</td><td>306.747</td><td>266.253</td></tr><tr><td>Uitvoering (indicatief)</td><td>7.000.000</td><td>nee</td><td>0</td><td>7.000.000</td></tr><tr><td>Totaal (prijspeil 2024)</td><td>7.673.000</td><td></td><td>387.036</td><td>7.285.964</td></tr></tbody></table> (*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2024 bedragen € 334.466, hiervan betreft € 98.975 het activeren van ambtelijke uren van projectleiders inclusief overhead (conform raadsbesluit 19 december 2024) <u>Dekking</u> <table><tbody><tr><td>Schetsontwerp: afschrijving wegen</td><td>100.000</td><td rowspan="2">} 90%</td></tr><tr><td>Vorbereiding: afschrijving wegen</td><td>504.200</td></tr><tr><td>Vorbereiding: rioolvoorziening</td><td>68.800</td><td>10%</td></tr><tr><td>Uitvoering: stelposten afschrijving wegen</td><td>5.250.000</td><td>75%</td></tr><tr><td>Uitvoering: rioolvoorziening</td><td>1.750.000</td><td>25%</td></tr><tr><td>Subsidies</td><td>n.v.t.</td><td></td></tr><tr><td>Totaal</td><td>7.673.000</td><td></td></tr></tbody></table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Schetsontwerp	100.000	ja	80.289	19.711	Vorbereiding	573.000	ja	306.747	266.253	Uitvoering (indicatief)	7.000.000	nee	0	7.000.000	Totaal (prijspeil 2024)	7.673.000		387.036	7.285.964	Schetsontwerp: afschrijving wegen	100.000	} 90%	Vorbereiding: afschrijving wegen	504.200	Vorbereiding: rioolvoorziening	68.800	10%	Uitvoering: stelposten afschrijving wegen	5.250.000	75%	Uitvoering: rioolvoorziening	1.750.000	25%	Subsidies	n.v.t.		Totaal	7.673.000	
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																																														
Schetsontwerp	100.000	ja	80.289	19.711																																														
Vorbereiding	573.000	ja	306.747	266.253																																														
Uitvoering (indicatief)	7.000.000	nee	0	7.000.000																																														
Totaal (prijspeil 2024)	7.673.000		387.036	7.285.964																																														
Schetsontwerp: afschrijving wegen	100.000	} 90%																																																
Vorbereiding: afschrijving wegen	504.200																																																	
Vorbereiding: rioolvoorziening	68.800	10%																																																
Uitvoering: stelposten afschrijving wegen	5.250.000	75%																																																
Uitvoering: rioolvoorziening	1.750.000	25%																																																
Subsidies	n.v.t.																																																	
Totaal	7.673.000																																																	

Upgrading Carmelwijk

2024-01

Projectnummer	I.198	Datum	31-12-2024
Portefeuillehouder	R. Schwillens		
Projectleider	E. Walraven		
Programma's	5 (maatschappelijk en economisch nut)		
Periode	01.07.2024 – 31.12.2028		
Doelstelling	Het doel van het upgraden van de Carmelwijk, is om de kwaliteit van de leefomgeving te versterken voor minimaal 30 jaar. Onder kwaliteit wordt verstaan dat er een veilige leefomgeving komt/blijft die beter gebruikt en beleefd wordt door en naar tevredenheid van de directe omwonenden. Een duurzame omgeving die problemen als gevolg van een veranderend klimaat en de gevolgen van krimp het hoofd biedt. Denk aan het anticiperen op wateroverlast of het voorkomen van hittestress. Een omgeving waar bewoners graag verblijven en zich samen willen inzetten in het algemeen belang van de buurt en om toekomstig verval en verloedering tegen te gaan.		
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> afdelingen Ruimte en Samenleving <u>Extern:</u> bewoners van de Carmelwijk, Wop de Carmel, Partners in Welzijn, ZOwonen, RWM, Jantje Beton, IVN, JOGG en speeltuin De Speeltrein		
Gerealiseerd 2024	In 2024 is een herstart gemaakt met de planvoorbereiding. Samen met de afdeling Samenleving is het project Gezonde Buurten opgestart. Met vertegenwoordigers van de gemeente, wijkbewoners, Jantje Beton en IVN is een ontwerp gemaakt waarbij spelen en ontmoeten centraal staan. De ontwerpen voor Gezonde Buurten en de opwaardering van de buitenruimte rondom de flatgebouwen zijn op elkaar afgestemd en vormen een integraal geheel. Verder is er een aangepast verlichtingsplan gemaakt en zijn samen met RWM de locaties bepaald voor de ondergronds afvalcontainers voor PMD en papier. Start uitvoering aanleg hemelwaterbuffers en opwaardering van de buitenruimte niet eerder dan Q4-2025.		
Eerdere besluitvorming	Kredietvotering Raad 3 oktober 2024		

**Financieel
overzicht****Uitgaven**

	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant
Gezonde Buurten	130.000	ja	15.271	114.729
Afvalcontainer onderg.	100.000	ja	2.180	97.820
Onderzoek waterbuffer	50.000	ja	42.627	7.373
Onderzoekskosten alg.	15.000	ja	14.557	443
Openbare verlichting	20.000	ja	0	20.000
Totaal	315.000	ja	74.634	240.366

(*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2024 bedragen € 74.634, hiervan betreft € 40.624 het activeren van ambtelijke uren van projectleiders inclusief overhead (conform raadsbesluit 19 december 2024)

Dekking

Subsidie (Gezonde Buurten)	60.000
Afvalstoffenheffing	100.000
Rioolvoorziening	50.000
Afschrijving wegen	85.000
Product verlichting	20.000
Totaal	315.000

Reconstructie Kelmonderhofweg, Eerdshaag, Kelmonderstraat en Holleweg

2023-08

Projectnummer	I.194	Datum	31-12-2024																												
Portefeuillehouder	R. Schwillens																														
Projectleider	E. Walraven																														
Programma's	5 (economisch en maatschappelijk nut)																														
Periode	01.12.2023 – nog niet bekend																														
Doelstelling	Door het afkoppelen van het hemelwater van het gemengd rioolstelsel samen met een uitbreiding van de buffer van het Waterschap worden het aantal overstorten op de Keutelbeek van gemengd rioolwater verminderd. Door het hemelwater eerst te bufferen in de buffer van het Waterschap wordt tevens de wateroverlast stroomafwaarts verminderd. Het eindresultaat van de voorbereiding is een definitief ontwerp met bijbehorende kostenraming en de aanbesteding van het werk.																														
Betrokken partijen	<u>Intern</u> : Ruimte (riolering, wegen, groen en verkeer) <u>Extern</u> : Ducot, WL, NUTS-beheerders, percee-eigenaren, burgers (interactief planproces)																														
Gerealiseerd 2024	Voorbereiding en uitvoering van het project is getemporiseerd.																														
Eerdere besluitvorming	Raad 7 december 2023: votering voorbereidingskrediet (23vra00129)																														
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table><tr><td></td><td>Raming</td><td>Gevoteerd</td><td>Werkelijk(*)</td><td>Restant</td></tr><tr><td>Vorbereiding</td><td>60.000</td><td>ja</td><td>38.740</td><td>21.260</td></tr><tr><td>Uitvoering</td><td>PM</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Totaal</td><td>60.000</td><td>ja</td><td>38.740</td><td>21.260</td></tr></table> (*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2024 bedragen € 26.584, hiervan betreft € 11.344 het activeren van ambtelijke uren van projectleiders inclusief overhead (conform raadsbesluit 19 december 2024) <u>Dekking</u> <table><tr><td>Afschrijving Wegen</td><td>60.000</td></tr><tr><td>Subsidie</td><td>n.v.t.</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>60.000</td></tr></table>						Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Vorbereiding	60.000	ja	38.740	21.260	Uitvoering	PM				Totaal	60.000	ja	38.740	21.260	Afschrijving Wegen	60.000	Subsidie	n.v.t.	Totaal	60.000
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																											
Vorbereiding	60.000	ja	38.740	21.260																											
Uitvoering	PM																														
Totaal	60.000	ja	38.740	21.260																											
Afschrijving Wegen	60.000																														
Subsidie	n.v.t.																														
Totaal	60.000																														

Reconstructie Hubertusstraat-Groot Genhouterstraat

2023-09

Projectnummer	I.195	Datum	31-12-2024																										
Portefeuillehouder	R. Schwillens																												
Projectleider	E. Walraven																												
Programma's	5 (economisch en maatschappelijk nut)																												
Periode	01.12.2023 – nog niet bekend																												
Doelstelling	In het BRP+ is het vergroten van een deel van de riolering in de Grootgenhouterstraat als actiepunt opgenomen. Uit de in 2024 uitgevoerde wegininspectie van het wegenareaal blijkt dat binnen enkele jaren groot onderhoud aan genoemde wegen uitgevoerd moet worden. Bovendien is de inrichting van de Hubertusstraat en Grootgenhouterstraat vanuit verkeersveiligheid niet meer van deze tijd. Het eindresultaat van de voorbereiding is een definitief ontwerp met bijbehorende kostenraming en de aanbesteding van het werk.																												
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Ruimte (riolering, wegen, groen en verkeer) <u>Extern:</u> Kragten, WL, NUTS-beheerders, perceeleeigenaren, burgers (interactief planproces)																												
Gerealiseerd 2024	Vorbereiding en uitvoering van het project is getemporeiseerd.																												
Eerdere besluitvorming	Raad 7 december 2023: votering voorbereidingskrediet (23vra00129)																												
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table><tr><td></td><td>Raming</td><td>Gevoteerd</td><td>Werkelijk(*)</td><td>Restant</td></tr><tr><td>Vorbereiding</td><td>60.000</td><td>ja</td><td>38.576</td><td>21.424</td></tr><tr><td>Uitvoering</td><td>PM</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Totaal (prijspeil 2023)</td><td>60.000</td><td></td><td>38.576</td><td>21.424</td></tr></table> (*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2024 bedragen € 37.676, hiervan betreft € 12.214 het activeren van ambtelijke uren van projectleiders inclusief overhead (conform raadsbesluit 19 december 2024). <u>Dekking</u> <table><tr><td>Afschrijving Wegen</td><td>60.000</td></tr><tr><td>Subsidie</td><td>n.v.t.</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>60.000</td></tr></table>				Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant	Vorbereiding	60.000	ja	38.576	21.424	Uitvoering	PM				Totaal (prijspeil 2023)	60.000		38.576	21.424	Afschrijving Wegen	60.000	Subsidie	n.v.t.	Totaal	60.000
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk(*)	Restant																									
Vorbereiding	60.000	ja	38.576	21.424																									
Uitvoering	PM																												
Totaal (prijspeil 2023)	60.000		38.576	21.424																									
Afschrijving Wegen	60.000																												
Subsidie	n.v.t.																												
Totaal	60.000																												

Niet gevoteerde investeringsprojecten

Vijvers Genbroek

2023-01

Projectnummer	I.199	Datum	31-12-2024																					
Portefeuillehouder	R. Schwillens																							
Projectleider	R. van Dijk																							
Programma's	5 (maatschappelijk nut)																							
Periode	01.07.2024 – 31.12.2025																							
Doelstelling	Het Park Genbroek is een Rijksmonument waarvoor Beek sinds 2022 een SIM-subsidie (Subsidieregeling instandhouding monumenten) ontvangt. Om het park in stand te houden is het noodzakelijk de vijveroevers te herstellen en de bodem uit te diepen. De investering bedraagt € 110.000 waarvan € 65.300 wordt gedekt vanuit de SIM-subsidie. Door hier uitvoering aan te geven kan middels een prestatieverklaring en een positief inspectierapport de subsidie veilig gesteld worden																							
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afdeling Ruimte <u>Extern:</u> Uitvoerende partij is nog niet bekend																							
Gerealiseerd 2024	In 2024 is een start gemaakt met het inventariseren van de maatregelen.																							
Eerdere besluitvorming	In de Begroting 2025 is de afschrijvingslast van € 2.200 per 2026 verwerkt (het uitvoeringskrediet voor het herstel van de vijvers Park Genbroek is gevoteerd in de raad van 20 maart 2025).																							
Financieel overzicht	<u>Uitgaven</u> <table><tr><td></td><td>Raming</td><td>Gevoteerd</td><td>Werkelijk</td><td>Restant</td></tr><tr><td>Uitvoering</td><td>110.000</td><td>(*)</td><td>0</td><td>110.000</td></tr></table> (*) het uitvoeringskrediet voor het herstel van de vijvers Park Genbroek is gevoteerd in de raad van 20 maart 2025. <u>Dekking</u> <table><tr><td>Afschrijving</td><td></td><td>44.657</td></tr><tr><td>Rijksdienst voor cultureel Erfgoed</td><td></td><td>65.343</td></tr><tr><td>Totaal</td><td></td><td>110.000</td></tr></table> (*) subsidieregeling instandhouding monumenten 2022-2027 (SIM)						Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant	Uitvoering	110.000	(*)	0	110.000	Afschrijving		44.657	Rijksdienst voor cultureel Erfgoed		65.343	Totaal		110.000
	Raming	Gevoteerd	Werkelijk	Restant																				
Uitvoering	110.000	(*)	0	110.000																				
Afschrijving		44.657																						
Rijksdienst voor cultureel Erfgoed		65.343																						
Totaal		110.000																						

Overige projecten

Warmtenet Zuid-Limburg

2023-10

Projectnummer	n.n.b.	Datum	31-12-2024
Portefeuillehouder	R. Schwillens		
Projectleider	L. Bischoff		
Programma's	4 (maatschappelijk nut)		
Periode	2009 - 31.12.2035		
Doelstelling	Met de realisatie van een warmtenet, dat in eerste instantie gebruik maakt van restwarmte van Chemelot, voorzien in de warmtebehoefte van een groot deel van de gebouwen binnen Zuid-Limburg. Het warmtenet is een kansrijke mogelijkheid om invulling te geven aan de warmtetransitie die er om vraagt om woningen en bedrijven duurzaam en betaalbaar aardgasvrij te maken.		
Betrokken partijen	<u>Intern</u> : Afdelingen Ruimte en BMO <u>Extern</u> : de gemeenten Beek, Stein, Sittard-Geleen, Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, de Provincie Limburg, het Ministerie van Economische Zaken, Enpuls Warmte Infra , ZoWonen, LEF, Enexis, Chemelot.		
Gerealiseerd 2024	Als eindproduct van de voorbereidende fase 2 en als start voor de ontwikkelfase 3 is in september 2024 door de tien deelnemende Zuid-Limburgse gemeenten, de Provincie Limburg en Enpuls Warmte Infra de ontwikkelovereenkomst voor Fase 3 van getekend. In deze fase wordt een plan voor de warmtebronnen en de eerste leidingroutes ontwikkeld, wordt de haalbaarheid onderzocht en de oprichting van een publiek warmtebedrijf dat de realisatiefase (Fase 4) zal uitvoeren, voorbereid.		
Eerdere besluitvorming	Fase 1 (Kwartiermakersfase) (2022 - okt.23) : In deze fase zijn de belangrijkste aspecten benodigd voor een regionaal warmtenet in beeld gebracht. Denk aan duurzame bronzekeerheid, een juridische toets, het raadplegen van mogelijke partners, geschikte samenwerkingsvormen en financieringsmogelijkheden. Op basis hiervan is geconcludeerd dat er voldoende fundament bestaat om het project gefaseerd door te zetten, in de vorm van een geheel publiek partnerschap tussen gemeenten, provincie en netbeheerder. Fase 2 (Voorbereidende fase) (okt.23-jun24): deze fase is afgerond met een Ontwikkelovereenkomst en het Projectplan voor Fase 3 WZL. De ontwikkelovereenkomst en het projectplan voor Fase 3 van WZL zijn gericht op het uitwerken van de mogelijkheden voor realisatie van een eerste gedeelte van het regionale warmtenet, dit is de ontwikkelfase. Financieel: 2023: € 25.000 als bijdrage in fase 2 WZL gedekt vanuit de specifieke uitkering Capaciteit Decentrale overheden voor Klimaat-en Energiebeleid (CDOKE). 2024: € 45.000 incidenteel voor 2024-2025, waarvan € 40.000 wordt gedekt uit de regionale specifieke uitkering op grond van de Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) en de resterende € 5.000 uit de specifieke uitkering CDOKE.		
Financieel overzicht	In 2023 is € 25.000 bijgedragen in fase 2 van WZL, welke is gedekt vanuit de spuk CDOKE. n 2024 is € 45.000 bijgedragen in fase 3 van WZL, waarvan € 40.000 is gedekt uit de specifieke uitkering NPLW en € 5.000 uit de specifieke uitkering CDOKE.		

Startersleningen

2014-05

Projectnummer	R.3.1.17	Datum	31-12-2024
Portefeuillehouder	R. Dirx		
Projectleider	D. Op den Kamp		
Programma's	4 (maatschappelijk nut)		
Periode	2007 - doorlopend		
Doelstelling	Met de Starterslening helpt de gemeente starters om hun eerste woning te kopen. Deze lening is een extra bedrag bovenop de gewone hypotheek. Het kan het verschil overbruggen tussen de hypotheek die de bank biedt en het bedrag dat nodig is om de woning te kopen. De koopprijs van de woning mag niet meer dan € 280.000 zijn, en de starter kan maximaal € 56.000 lenen.		
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> Afdeling Ruimte <u>Extern:</u> Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), Provincie Limburg		
Gerealiseerd 2024	De 'Verordening Starterslening Beek 2021' sluit aan op de 'Verordening Startersleningen Provincie Limburg'. Jaarlijks wordt door de Provincie Limburg de effectiviteit van de regeling bekeken en kan op basis daarvan besloten worden de regeling te beëindigen. Op dit moment bedraagt de provinciale bijdrage per starterslening 75%, terwijl de gemeente Beek de resterende 25% bijdraagt. Op 1 november 2024 besluiten de Provinciale Staten om de provinciale bijdrage per starterslening te verlagen naar 50% vanaf 2026. De provinciale verordening wordt hierop aangepast. De gemeentelijke verordening wordt, aansluitend op de wijzigingen in de provinciale verordening, eveneens aangepast. De gemeentelijke bijdrage per lening stijgt van 25% naar 50% per 2026. Deze wijzigingen in de gemeentelijke verordening worden aan de gemeenteraad in 2025 voorgelegd middels een raadsvoorstel. In 2024 zijn in Beek 22 startersleningen aangevraagd waarvan 9 zijn verstrekt voor een totale gemeentelijke bijdrage van € 90.925.		
Eerdere besluitvorming	Raadsbesluit 1 juli 2021, Vaststelling Beekse verordening Starterslening Besluit Provinciale Staten van Limburg 3 april 2020, Vaststelling Verordening Startersleningen Provincie Limburg Besluit Provinciale Staten van Limburg 3 november 2023, Verlenging looptijd verordening "Startersleningen Provincie Limburg"		
Financieel overzicht	Gestort in het revolverend fonds SVn (peildatum 31-12-2024)		€ 450.000
	Beschikbaar in revolverend fonds (peildatum 31-12-2024)		€ 203.144

Stimuleringsleningen

2016-04

Projectnummer	R.3.1.26	Datum	31-12-2024
Portefeuillehouder	R. Dirx		
Projectleider	B. Hoekstra		
Programma's	6 (maatschappelijk nut)		
Periode	2009 – doorlopend		
Doelstelling	Particuliere woningeigenaren en verenigingen en stichtingen tegen een gunstige rente geld lenen voor het verduurzamen van hun pand en om hen te stimuleren om energiebesparende en duurzame aanpassingen te doen in en om het pand.		
Betrokken partijen	<u>Intern:</u> afdeling Samenleving (uitvoering), afdeling BMO (beleid) <u>Extern:</u> Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)		
Gerealiseerd 2024	In 2024 zijn 23 Stimuleringsleningen verstrekt voor een totaalbedrag van € 364.500.		
Eerdere besluitvorming	Verordening Stimuleringslening Duurzaam Beek 2020, raad 16 april 2020.		
Financieel overzicht	Gestort in het revolverend fonds SVn (peildatum 31-12-2024)	€ 1.600.000	
	Beschikbaar saldo in revolverend fonds (peildatum 31-12-2024)	€ 185.959	